



229, avenue Laurent Cely
92230 Gennevilliers

Tél. : 01 40 85 12 12 - Fax : 01 40 85 96 42
R.C. Nanterre B 699 807 145



Partenaire Qualité

INTERVENTIONS PRÉVENTIVES

N° 38184 / 10-15 / CVE

du 5 / 4 / 2017

Dossier d'Affaire N° : 10107

(C.V.E. - Ponctuel) Rayer la mention inutile

Appellation : Plateforme Bd de la Vilette Paris

Client :

Tél. :

Fax :

INTERVENTION SUR GROUPE

Type : NS 90117 Marque : S&P N° AUP29103/01P Puissance 90 KVA

Compteur Horaires : 117918

VISITE D'EXAMEN D'ENTRETIEN - MÉCANIQUE

OPÉRATION	Cocher	OPÉRATION	Cocher
I - VISITE D'EXAMEN		II - VISITE D'ENTRETIEN	
Vérification de propreté du local	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidange moteur (capacité huile)	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérification circuit combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	Prélèvement "analyse huile"	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérification circuit refroidissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Nettoyage filtre à huile	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérification circuit échappement (intérieur local)	<input checked="" type="checkbox"/>	Remplacement des cartouches filtrantes huile	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérification tension courroie	<input checked="" type="checkbox"/>	Remplacement des filtres à eau	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérification filtres à air	<input checked="" type="checkbox"/>	Nettoyage des filtres à combustibles	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérification niveaux (huile - eau - pompe - injection)	<input checked="" type="checkbox"/>	Remplacement des cartouches gas-oil	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérification serrage boulonnerie apparente	<input checked="" type="checkbox"/>	Nettoyage des filtres à air	<input checked="" type="checkbox"/>
Entretien des bornes et batteries	<input checked="" type="checkbox"/>	III - VISITE MÉCANIQUE (cf : feuille de relevés)	
Vérification du niveau d'électrolyte	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrôle / Tarage injecteurs	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérification du fonctionnement du chargeur	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrôle / Réglage culbuteurs	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérification du préchauffage	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrôle turbo	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérification des connexions de l'armoire	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrôle endoscopique	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérification du fonctionnement des sécurités	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrôle compression	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérification état des pôles contacteurs	<input checked="" type="checkbox"/>	IV - ESSAIS	
Capacité RJ (en litres) 4/6 charni		Position manuel	<input checked="" type="checkbox"/>
Capacité cuve (en litres)		Position essais	<input checked="" type="checkbox"/>
Densité batteries (°B) 1,26		Position auto	<input checked="" type="checkbox"/>
Concentration DCA		En charge (cf : feuille de relevés)	<input checked="" type="checkbox"/>
Protection antigel (°C) 10°		Après visite remis sur auto	<input checked="" type="checkbox"/>

Observations Générales :

en l'air vide de

LA PLATEFORME
DU BATIMENT

2 Pour le Client
Le Responsable d'EXPLOITATION

NOM : CUSSY - [Signature]

SIGNATURE :

75019 PARIS
Tél. 01 53 36 56 00
Fax 01 53 36 00 00

NOM : BRICHE

SIGNATURE :

[Signature]