



229, avenue Laurent Cely
92230 Gennevilliers
Tél. : 01 40 85 12 12 - Fax : 01 40 85 96 42
R.C. Nanterre B 699 807 145



Partenaire Qualité

INTERVENTIONS PRÉVENTIVES

N° 39819 / 03-18 / CVE

du 26 / 07 / 2018

Dossier d'Affaire N° : 10107

(C.V.E. - Ponctuel) Rayer la mention inutile

Appellation :

Client : Plateform du Batiment Paris 19

Tél. : Fax :

INTERVENTION SUR GROUPE

Type : SBT5-9.39 Marque : Cummins N° 24343100 Puissance 90 KVA

Compteur Horaires : 1184,7h

VISITE D'EXAMEN - D'ENTRETIEN - MÉCANIQUE

OPÉRATION	Cocher	OPÉRATION	Cocher
I - VISITE D'EXAMEN		II - VISITE D'ENTRETIEN	
Vérification de propreté du local	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidange moteur (capacité huile)	<input type="checkbox"/>
Vérification circuit combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	Prélèvement "analyse huile"	<input type="checkbox"/>
Vérification circuit refroidissement	<input checked="" type="checkbox"/>	Nettoyage filtre à huile	<input type="checkbox"/>
Vérification circuit échappement (intérieur local)	<input checked="" type="checkbox"/>	Remplacement des cartouches filtrantes huile	<input type="checkbox"/>
Vérification tension courroie	<input checked="" type="checkbox"/>	Remplacement des filtres à eau	<input type="checkbox"/>
Vérification filtres à air	<input checked="" type="checkbox"/>	Nettoyage des filtres à combustibles	<input type="checkbox"/>
Vérification niveaux (huile - eau - pompe - injection)	<input checked="" type="checkbox"/>	Remplacement des cartouches gas-oil	<input type="checkbox"/>
Vérification serrage boulonnerie apparente	<input checked="" type="checkbox"/>	Nettoyage des filtres à air	<input type="checkbox"/>
Entretien des bornes et batteries	<input checked="" type="checkbox"/>	III - VISITE MÉCANIQUE (cf : feuille de relevés)	
Vérification du niveau d'électrolyte	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrôle / Tarage injecteurs	<input type="checkbox"/>
Vérification du fonctionnement du chargeur	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrôle / Réglage culbuteurs	<input type="checkbox"/>
Vérification du préchauffage	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrôle turbo	<input type="checkbox"/>
Vérification des connexions de l'armoire	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrôle endoscopique	<input type="checkbox"/>
Vérification du fonctionnement des sécurités	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrôle compression	<input type="checkbox"/>
Vérification état des pôles contacteurs	<input checked="" type="checkbox"/>	IV - ESSAIS	
Capacité RJ (en litres) 100%		Position manuel ok	
Capacité cuve (en litres) 1,27		Position essais	
Densité batteries (°B) 1,27		Position auto	
Concentration DCA		En charge (cf : feuille de relevés)	
Protection antigel (°C) -20		Après visite remis sur auto ok	

Observations Générales : Test à vide Ok, Rien à Signaler

LA PLATEFORME DU BATIMENT

220 Bd de la Villette

75019 PARIS
Le Responsable d'EXPLOITATION

TEL : 01 53 36 56 00

FAX : 01 53 36 00 00

RCS PARIS 403 104 250

NOM :

SIGNATURE :

NOM :

SIGNATURE :