

26 Rue du Château D'Eau

78360 MONTESSON

Tél 01.30.79.17.90

E mail idea@idea-france.fr

N° Devis : 2024600R

N° Chantier : 2021550

MONTESSON, le 15/12/23

Date d'intervention : 21/11/23

Nom de l'intervenant : Camille B.

Chantier : La Plateforme du Bâtiment

220 boulevard de la Villette

75019 PARIS

LA PLATEFORME DU BATIMENT

A l'attention de Patricia ZIEGLER

7, rue Benjamin Constant

75927 PARIS Cedex 19

Objet : **Détalonnage de la porte**

LA PLATEFORME DU BATIMENT, 220 BOULEVARD DE LA VILLETTE, 75019 PARIS

Désignation

Suite aux détalonnage de la porte nous avons réalisé une nouvelle mesure de la pression différentielle :

MESURES DE PRESSIONS DIFFERENTIELLES CIRCULATIONS DES IGH et ERP,
Contrôles de bon fonctionnement, opérations sous condition de la présence et collaboration de l'intervenant
détection :

- Repérage de la zone traitée au -1 : ZF2
- Mise en route du désenfumage,
- Vérification de l'ouverture des volets lors d'un déclenchement zone de sécurité,
- Mesure des pressions différentielles entre : ZF2 et DEGAGEMENT (sur plan)
- Escalier et circulation désenfumée (ERP)
- Différence de pression entre la cage d'escalier et la circulation : **26 Pa**
- Réarmement de la zone après relevé des pressions.

Observations : **Fonctionnement et état de l'installation satisfaisants.**

Réserves

Sont considérés comme non compris :

- tous travaux non définis dans la présente proposition,
- tous travaux provenant de vices cachés découverts au cours de l'exécution de la prestation,
- tous travaux entraînés par des demandes de modifications non prévues au cahier des charges d'origine.

Meilleures salutations, **N. LIST**



cachet commercial